ACTIBOX
Direct de juiste actie.

EXEMPLE DE RAPPORT · DONNÉES FICTIVES

RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'EXERCICE D'ÉVACUATION

Entreprise Exemple SA, site de Malines

Voici un exemple du rapport que vous recevez après un exercice d'évacuation encadré. L'entreprise, les noms et les chiffres sont fictifs.

Date et heure	Mardi 13 octobre 2026, 10h15
Type d'exercice	Non annoncé aux travailleurs, annoncé à la direction et à l'accueil
Scénario	Dégagement de fumée dans les archives au 1er étage ; escalier est bloqué
Bâtiment	Bureaux et entrepôt, rez-de-chaussée + 2 étages, 4 sorties de secours
Présents	84 travailleurs et 6 visiteurs
Encadrement	2 observateurs ActiBox / Project 12 BV, 1 conseiller en prévention du client

1. Résumé

Le bâtiment a été entièrement évacué en 6 minutes 42 secondes. L'alarme a été entendue partout et les guides d'évacuation ont assumé leur rôle. Trois points de blocage nécessitent un suivi : l'escalier est bloqué a été remarqué tardivement, le comptage au point de rassemblement a pris trop de temps et deux visiteurs n'ont pas été accompagnés.

6:42	90 / 90	4:10	3
Temps d'évacuation total	Personnes comptées	Délai jusqu'au comptage complet	Points de blocage prioritaires

Valeur cible pour ce bâtiment, convenue lors de l'entretien préalable : évacuation complète en 5 minutes.

2. Temps par zone

Zone	Présents	Première personne dehors	Zone vide	Remarque
Rez-de-chaussée, accueil et réfectoire	22	0:48	2:35	Fluide, portes correctement fermées
Entrepôt	18	0:55	3:10	Chariot élévateur d'abord garé en sécurité
1er étage, bureaux	31	1:40	6:42	Détour à cause de l'escalier est bloqué
2e étage, salles de réunion	19	1:25	5:05	2 visiteurs sans accompagnement

3. Observations

Ce qui a bien fonctionné

- ✓ L'alarme était audible dans toutes les zones, y compris l'entrepôt.
- ✓ Personne n'a utilisé l'ascenseur.
- ✓ Les guides d'évacuation portaient leur gilet et ont contrôlé les toilettes et les salles de réunion.
- ✓ L'équipe de première intervention s'est présentée à l'accueil dans les 2 minutes.

Points de blocage

! **Escalier est bloqué :** les travailleurs du 1er étage se sont d'abord dirigés vers l'escalier bloqué et n'ont fait demi-tour qu'après 1,5 minute. L'itinéraire alternatif n'est pas indiqué sur le plan d'étage.

! **Comptage au point de rassemblement :** aucune liste de présence à jour n'était disponible. Le comptage s'est fait nom par nom et a duré 4 minutes 10 secondes.

! **Visiteurs :** 2 visiteurs du 2e étage ont quitté le bâtiment sans accompagnement et ne savaient pas où se trouvait le point de rassemblement.

! **Sortie de secours de l'entrepôt :** deux palettes se trouvaient devant la sortie de secours 3, si bien que la porte ne s'ouvrait qu'à moitié.

4. Actions d'amélioration

Action	Priorité	Qui	Échéance
Indiquer les itinéraires d'évacuation alternatifs sur chaque plan d'étage et près des escaliers	Élevée	Conseiller en prévention	13 novembre 2026
Marquer le passage libre devant la sortie de secours 3 et le contrôler chaque jour	Élevée	Responsable de l'entrepôt	Immédiatement
Mettre à disposition au point de rassemblement une liste de présence numérique (travailleurs et visiteurs)	Moyenne	Accueil et RH	13 décembre 2026
Convenir que chaque visiteur a un accompagnant attitré, également responsable en cas d'évacuation	Moyenne	Direction	13 novembre 2026
Brève remise à niveau pour les guides d'évacuation sur le contournement d'un itinéraire bloqué	Faible	ActiBox / Project 12 BV	Lors du prochain exercice

5. Conclusion et prochain exercice

Les bases sont bonnes : tout le monde était dehors et compté, et les rôles étaient connus. Grâce aux actions à priorité élevée et moyenne, le temps d'évacuation peut passer sous la valeur cible de 5 minutes.

Nous recommandons d'organiser dans les 6 mois un deuxième exercice non annoncé avec un autre scénario, par exemple un collègue blessé sur l'itinéraire d'évacuation.

Signatures

_____

Observateur ActiBox / Project 12 BV — E. Janssens (fictif)

_____

Conseiller en prévention Entreprise Exemple SA — L. Peeters (fictif)